

Notatka służbowa

Spisana w Krakowie w dniu 8 września 2017 r.

w sprawie spotkania dotyczącego wykonania instalacji c.o. w budynku przy ul. Długiej 72,

W spotkaniu uczestniczyli:

1. inż. Władysław Lisowski – projektant instalacji
2. Grzegorz Klimek – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ZBK
3. Renata Niemiec – EE ZBK
4. Mieczysława Telnicka – EU ZBK
5. Jakub Uniszewski – syn i pełnomocnik najemcy Pana Jarosława Uniszewskiego,
6. Sylwester Gawęda – najemca lokalu,
7. Katarzyna Frasińska – WITPOL III s.c. - najemca lokalu
8. Marcin Paradyż – EE ZBK

W trakcie spotkania uzgodniono następujące kwestie:

1. Omówiono kwestie związane z wykonaniem instalacji c.o. w budynku przy ul. Długiej 72 w Krakowie.
2. Dla całego budynku przyjmuje się temperaturę 20 stopni C.
3. Klatki schodowe nie będą ogrzewane.
4. Węzeł cieplny zostanie zaplanowany w lokalu w przyziemiu od strony ul. Kolberga (niezbędne uzyskanie nowych warunków przyłączenia z MPEC) w części lokalu zajmowanego przez Pana Sylwestra Gawędę (powierzchnia wynajmowanego lokalu zostanie pomniejszona o ok. 16 m², na co Pan Sylwester Gawęda wyraża zgodę). Koszty prac związanych z adaptacją pomieszczenia pod węzeł (w tym przeniesienia istniejącego klimatyzatora) zostaną pokryte przez GMK.
5. Każdy lokal zostanie oddzielnie opomiarowany (ciepłomierze na odgałęzieniach od pionu).
6. Instalacja będzie wykonana z rur stalowych, ocynkowanych, cienkościennych, zaciskanych z zewnątrz, grzejniki płytowe stalowe, zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi, nagrzewnice wodne.

